МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.А. КОСТЫЧЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАТУ)

ул. Костычева,1, г. Рязань, Рязанская область, 390044
тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31
факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42
E-mail: University@rgatu.ru, http://www.rgatu.ru
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998,
ИНН 6229000643 КПП 622901001

05.07.2024 № 01/17-1572
На № _____

Главному государственному инспектору
города Рязани по пожарному надзору –
начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Рязани
управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Рязанской области
Р.В. Романову

О выполнении предписания

Уважаемый Роман Викторович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» в рамках исполнения предписания плановой выездной проверки №2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023г. направляет сведения об устранении замечаний:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
		4 этаж		
1.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) в помещениях № 433, 414, 405, 402	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
2.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	выполнено

068047

3.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
3 этаж				
4.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) в помещениях № 328, 330, 331, 321	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
5.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	выполнено
6.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
7.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната № 335)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.07.2024	выполнено
8.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений (комната № 335) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
2 этаж				
9.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) в помещениях № 230, 226, 223, 215, 204	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
10.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	выполнено

11.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
12.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната № 234)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.07.2024	выполнено
13.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений (комната № 234) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
1 этаж				
14.	Не допускать в подвальном помещении хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
15.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната хранения матрасов)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.07.2024	выполнено
16.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений (комната хранения матрасов) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
17.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	выполнено
18.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования

19.	Выделить помещение ветеринарной клиники перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов	ч. 1 ст.88 Технического регламента, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	17.07.2024	не требует выполнения в связи с ликвидацией ветеринарной клиники
		Общее		
20.	Разделить коридоры этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости EI 15, EIW 15) с самозакрывающимися дверями с соответствующим исполнением (3 типа – предел огнестойкости 15 минут(EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15))	ст. ст. 4, 6, 88 Технического регламента, п. 4.3.7. и п. 6.1.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
21.	Обеспечить проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации противопожарных систем	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	выполнено
22.	Обеспечить эксплуатацию электропроводки (линии слаботочных систем) СПС не огнестойкими кабелями	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
23.	Разместить настенные звуковые и речевые оповещатели таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 150 мм от потолка	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свода правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	выполнено

24.	Обеспечить эксплуатация электропроводки (линии слаботочных систем) СОУЭ не огнестойкими кабелями	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
25.	Привести в исправное состояние система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
26.	Привести систему автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
27.	Обеспечить в спальных помещениях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА	ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума	17.07.2024	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
28.	Провести испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности	системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке	17.07.2024	выполнено

Ректор А.В. Шемякин

Корнилов Сергей Владиславович, проректор по АХР,
(4912) 35-97-25, axc@rgatu.ru